

MODELL

DATUM

SERIEN NR.

Filial - Nr / Ort

KUNDENDATEN:

Name:

Telefon:

Strasse:

Kunden Nr.:

PLZ, Ort:

Alle Positionen der nachstehenden Liste müssen überprüft werden. Für technische Daten und detaillierte Angaben beziehen Sie sich bitte auf die Bedienungsanleitung bzw. das Werkstatthandbuch. Jede Baugruppe testen und sich vergewissern, dass alle Teile einwandfrei funktionieren.

Bitte nach Prüfung ankreuzen	BF2.3 <input type="checkbox"/>	BF5/6 <input type="checkbox"/>	BF6/8/10 <input type="checkbox"/>	BF15 <input type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

EINWEISUNG des KUNDEN

Übernahme original verpackt <input type="checkbox"/>	theoretische Einweisung lt. Bedienungsanleitung <input type="checkbox"/>	Motoröl erhalten <input type="checkbox"/>
Übernahme vormontiert <input type="checkbox"/>	praktische Einweisung am betriebsbereiten Motor <input type="checkbox"/>	Probelauf Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

Auspacken und betriebsbereit machen

Beschädigung: Aussen und innen geprüft

Motoröl: Bis zur korrekten Anzeige mit dem vorgeschriebenen Öl aufgefüllt (Bild / Bedienungsanl. beachten!) Ölsorte 10W30/40 API SG/SH/ SJ ; **BF2.3** 5W30

Getriebeöl: Ölstand geprüft evt. Nachfüllen (Bild / Bedienungsanl. beachten!) Ölsorte SAE90 GL4/ GL5

Vergaser Schwimmerkammer: alten Kraftstoff abgelassen

Kraftstofftank: Nach dem Befüllen auf Undichtigkeit geprüft / min. 95 ROZ Superkraftstoff!

Kraftstoffschläuche intern wie extern prüfen.

Propeller: Scherstift / Sicherung und der Befestigung geprüft

Steuerungssystem / Steuerpinne: Funktion geprüft

Motorstoppschalter/Quickstopp: Funktion geprüft

Motor- und Getriebeölstände pro Modell:

BF 2.3			
BF 5/6			
BF 8-15			

MOTOR PROBELAUF *Achtung:* Den Bootsmotor **niemals ausserhalb vom Wasser** testen. Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand mind. 5cm über der Antikavitationsplatte liegt.

Motor starten: Auf untypische Geräuschen oder Undichtigkeiten geprüft

Motorstoppschalter/Quickstopp: Funktion geprüft

Choke: Funktion geprüft

Neutralschalter: Geprüft ob der Motor nur in Neutralstellung startet

Kühlwasser: Austritt an der Kühlwasserprüföffnung geprüft (ab BF5!)

Öldruckleuchte: Funktion geprüft (ab BF5!)

Schaltung: Funktion geprüft / falls notwendig einstellen

Drehzahl: Leerlauf- und maximale geprüft / falls notwendig einstellen

Zubehör und Dokumentationen übergeben

Bedienungsanleitung <input type="checkbox"/>	Garantieunterlagen <input type="checkbox"/>
Konformitätserklärung <input type="checkbox"/>	Auslieferungs-Protokoll (Kopie) <input type="checkbox"/>
Werkzeugsatz <input type="checkbox"/>	

Der Kunde erklärt mit seiner Unterschrift sich damit einverstanden, dass der Händler seine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Garantiemeldung an den aus der Garantiebedingung ersichtlichen Garantiegeber übermittelt. Die Daten werden **ausschließlich zu diesem Zwecke** gespeichert. Auf Anfrage erhält der Kunde jederzeit Auskunft über die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten. Sofern der Kunde im Nachhinein Einwände hat, kann er bei dem Händler oder dem Garantiegeber schriftlich (auch per Fax oder E-Mail) Widerspruch einlegen und die Berichtigung, Löschung und/oder Sperrung meiner personenbezogenen Daten kostenfrei verlangen.

/

/

ausgefüllt zurück senden an:
Honda-Marine@bauhaus.info